

СОГЛАСОВАНО:
Начальник АРТС
ООО «Донэнерго Тепловые сети»



УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МБУ ДО СШ «Юность»



План подготовки к отопительному периоду МБУ ДО СШ «Юность»

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234;
- приказа Минэнерго России от 14 мая 2025г. № 511;
- Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

1. Общие сведения

1.	Полное наименование организации	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Аксайского района спортивная школа «Юность»
2.	Фактический адрес учреждения	1. 346720, Ростовская обл., г. Аксай, ул. Шевченко, 152 2. 346720, Ростовская обл., г. Аксай, ул. Чапаева, 299, ФОК
3.	Год постройки/ввод в эксплуатацию	1. 1968г. 2. 2007г.
4.	Общая площадь здания (м ²)	1. 770,2 2. 740,3
5.	Теплоснабжающая организация	ООО «Донэнерго Тепловые сети»
6.	Материал стен	1. кирпичные 2. метало каркас
7.	Наличие подвала/цокольного этажа	отсутствует
8.	Наличие прибора учета тепловой энергии	1. ТВ-7, РС32, ДДМ, КТСП-Н 2. ВКТ-7, ПРЭМ-32, КТСП-Н
9.	Наличие теплового пункта	2
10.	Система отопления	1. закрытая 2. закрытая
11.	Схема отопления	1. отсутствует 2. отсутствует
12.	Система ГВС	1. отсутствует 2. отсутствует
13.	Материал трубопроводов системы отопления	1. чугунная 2. пластиковая
14.	Схема центрального теплоснабжения	разработана
15.	Система газоснабжения	не имеется

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1.	Продолжительность отопительного периода	Дни
	2023-2024 гг.	171
	2024-2025 гг.	167
	2025-2026 гг.	184
2.	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	°С

	2023-2024 гг.	-0.6
	2024-2025 гг.	0
	2025-2026 гг.	0
3.	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии прибора учета)	Гкал
	2023-2024 гг.	190
	2024-2025 гг.	244
	2025-2026 гг.	247
4.	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	кол-во
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
	2025-2026 гг.	0
5.	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	кол-во
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
	2025-2026 гг.	0
6.	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1.	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	кол-во
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
	2025-2026 гг.	0
6.2.	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	кол-во
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
	2025-2026 гг.	0
6.3.	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	кол-во
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
	2025-2026 гг.	0
7.	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров у отопления	кол-во
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
	2025-2026 гг.	0

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения
3.1.	Закрытие системы отопления	13 апреля 2026
3.2.	Подготовка системы отопления к отопительному периоду 2026-2027 гг.	май-август
3.3.	Выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления.	июнь
3.4.	Осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопровода, тепло потребляющей энергоустановки	ежедневно
3.5.	Организация и проведение периодической проверки узла учета	май-июнь
3.6.	Получение паспорта готовности к прохождению отопительного периода 2026-2027 гг.	август

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
4.1.	План мероприятий по подготовке учреждения к отопительному периоду	01.04.2024г.
4.2.	Приказ «О назначении ответственного лица за подготовку к отопительному периоду 2026-2027 гг.	№19-О от 01.04.2026г.
4.3.	Приказ «О назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок»	№07-О от 12.01.2026г.
4.4.	Приказ «О назначении ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок»	№11-О от 12.01.2026г.
4.5.	Договор на профилактические испытания электрооборудования	№25 от 10.04.2026г.
4.6.	Технический отчет по профилактическим испытаниям электроустановок до 1000 Вт	23.04.2026г.
4.7.	Договор на выполнение работ по промывке и опрессовке системы отопления здания	28.04.2026г.
4.8.	Акт о проведении гидравлических испытаний систем теплоснабжения	15.06.2026г.
4.9.	Акт о проведении гидравлической промывке систем теплоснабжения	15.06.2026г.
4.10.	Акт на проведение ревизии запорной арматуры	15.06.2026г.
4.11.	Акт осмотра объектов теплоснабжения и тепло потребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	июнь-июль
4.12.	Акт о проведении наладки режима потребления тепловой энергии тепло потребляющей установки потребителя	июнь-июль
4.13.	Акт периодической проверки готовности к эксплуатации узла учета тепловой энергии	июнь-июль
4.14.	Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027г.г.	август
4.15.	Паспорт готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	август

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 145792345010397423411790935696345598984963060851

Владелец КОЗЛОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Действителен с 06.04.2026 по 06.04.2027